SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO AMBIENTAL	DIA	FECHA DE PUBLICACIÓN
INSTALACIÓN	AERÓDROMO EL MEMBRILLAR	07/06/2019

FASES Y FACTORES AMBIENTALES BÁSICOS		A CUMPLIMENTAR POR EL PROMOTOR DEL PROYECTO								
PVA	Descripción	Acciones	Condición de la DIA o IIA, y/o medida prevista en el EsIA o DA	EsIA-DA / DIA-IIA	FASE	PLAZO	FRECUENCIA	EN CASO DE EXIGIRSE INFORMES ESPECÍFICOS	Justificación del cumplimiento	Justificación en Documento
Fase I										
Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental previo al inicio de las obras										
00.-	Respeto de zonas ocupadas	Comprobación del replanteo de la zona de ocupación	Retranqueo de la pista de vuelo en 350 metros, alejándose de la plataforma de nidificación de la pareja de águila imperial ibérica, quedando a una distancia de 800 m del final de la pista.	DIA	Construcción				Queda reflejado en los informes mensuales del PVA durante la fase de obras y en el informe final	Informes mensuales del PVA en la fase de obras e informe final 2022 fase de obras
04.-	Fauna	Desarrollo de una prospección faunística	Batida de fauna previo al inicio de las obras. En caso de encontrarse nidos o áreas de concentración de fauna que puedan resultar afectados, se informará a la Junta de Extremadura y se actuará conforme a lo que la administración estipule.	DIA	Prevía obras	Permanente	Único		Queda reflejada la prospección faunística en el informe previo del PVA	Informe Previo del PVA Octubre de 2020
		Se contempla en el Plan de obra los periodos de restricción establecidos por motivos faunísticos	Se suprimen temporalmente las medidas preventivas relativas a la limitación temporal de los vuelos, uso y construcción del aeródromo entre el 1 de febrero y el 31 de julio, ambos inclusive, coincidiendo con el periodo crítico de nidificación del águila imperial ibérica. Esta supresión será revisada anualmente, por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, hasta el año 2022 (5 años desde la última reproducción en ese paraje, tal y como marca el Plan de Recuperación del Águila imperial ibérica de Extremadura).	DIA	Construcción	3 años	Anual		Queda reflejado en los informes mensuales del PVA durante la fase de obras	Informes mensuales del PVA en la fase de obras e informe anual 2022 fase de explotación
05.-	Protección del Suelo y Vegetación	Desarrollo de una prospección botánica								
06.-	Patrimonio cultural	Desarrollo de una prospección arqueológica según indique DG de Patrimonio Cultural o acreditación de que la zona se encuentra liberada de cargas arqueológicas	Se realizará una prospección arqueológica intensiva en el área de explotación, con carácter previo a la ejecución de la instalación proyectada, ajustándose a lo establecido en la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura y en la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/1999. El promotor deberá comunicar a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, los resultados de la prospección e incluir en el proyecto de ejecución definitivo las medidas que determine ese organismo al respecto. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma, paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento a la Dirección General indicada anteriormente.	DIA	Prevía obras	Permanente	Único		Queda reflejado en el Informe arqueológico recogido en el informe previo a la fase de obras. Certifica que la zona se encuentra liberada de cargas arqueológicas	Informe Previo del PVA Octubre de 2020
07.-	Residuos	Elaboración del Plan de Gestión de residuos	En caso de finalización de las actividades y cierre del aeródromo, se deberá devolver el terreno a su estado original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, revegetando con especies autóctonas y retirando los residuos resultantes del desmantelamiento.	DIA	Desmantelamiento	Otro	Único		No aplica. Solo en caso de que se clausurará la actividad	DIA
		Autorización como Pequeño Productor de Residuos								
10.-	Otros	Cualquier otro aspecto recogido en el EsIA o resolución del órgano ambiental	Realización de un cronograma de las obras, indicando las fases críticas y las actuaciones ambientales correctoras y protectoras previstas. En este cronograma se debe estar acorde al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se modifica la de 10 de mayo de 2019, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «Aeródromo de El Membrillar, término municipal de Helechosa de los Montes (Badajoz)». Creación de cartografía a escala 1:5000 de las actuaciones previstas. En esta cartografía se indicará igualmente las actuaciones protectoras y correctoras, así como los elementos ambientales que deberán ser respetados durante las obras.	EsIA	Funcionamiento	Otro	Único		Queda reflejado en el Informe previo a la fase de obras.	Informe Previo del PVA Octubre de 2020
		Cualquier evidencia documental requerida								
Fase II										
Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la ejecución de las obras										
		Jalonamiento previo al desbroce y mantenimiento del jalonamiento	Que se realiza el marcado, jalonado y la disposición de protecciones individuales en los ejemplares arbóreos a proteger, determinando la necesidad de trasplantes específicos si fuera necesario	EsIA	Construcción				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase de obras e informe final 2022 fase de obras

00.- Respeto de zonas ocupadas	No se producen afecciones sobre zonas no previstas	La no afección, durante la ejecución de las obras, de terrenos fuera del perímetro jalonado, verificándose que el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se limiten al interior de la zona acotada de las obras. Así como verificar el control en la definición de accesos a la zona de trabajo e instalaciones, verificando que el acceso de la maquinaria se realiza por el camino determinado en el proyecto y que no se abren nuevos caminos	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
01.- Atmósfera	Comprobación de las emisiones de humos y gases de la maquinaria	la comprobación del cumplimiento de las revisiones técnicas de toda la maquinaria	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales	Informes mensuales del PVA en la fase obras
	Control de la presencia de polvo y partículas y aplicación de riegos periódicos	Que el polvo generado por la maquinaria durante el movimiento de tierras, no supera los límites establecidos y/i no afecta al comportamiento normal de la fauna en general y en particular de las aves. Se establecerá un control en la correcta aplicación de riegos periódicos y su eficacia para todas las superficies que puedan provocar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales	Informes mensuales del PVA en la fase obras
	Empleo de dispositivos de cubrición en el transporte de materiales inertes	El material que sea cargado y transportado en camiones, deberá viajar convenientemente protegido o humectado.	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales	Informes mensuales del PVA en la fase obras
02.- Ruidos	Respeto de horarios para garantizar las condiciones de sosiego público	Las obras necesarias para la ejecución de la infraestructura y el mantenimiento de la misma se realizarán fuera del horario nocturno (20 a 8 h) según se recoge en el EsIA, por lo tanto el control de que se cumple esta condición se realizará para el mismo horario y no para el que se recogía en el programa de Vigilancia Ambiental presentado por el promotor.	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Control e las emisiones acústicas de la maquinaria	Limitar la velocidad de circulación y comprobar el cumplimiento de las revisiones técnicas de la maquinaria para minimizar la contaminación acústica en el ámbito del proyecto.	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales	Informes mensuales del PVA en la fase obras
03.- Hidrología	Gestión adecuada de aguas residuales							
	Presencia de vertidos incontrolados	La Comprobación periódica de que no se producen vertidos accidentales de aceites o combustibles, o de otros elementos de desecho; y en caso de vertido accidental controlar que el suelo contaminado se deposita en un contenedor específico para poder ser retirado por gestor autorizado de residuos peligrosos	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Se dispone de autorización para el suministro de agua							
04.- Fauna	Impermeabilización de zona de mantenimiento de maquinaria, almacenamiento de sustancias peligrosas y punto limpio	localización correcta el parque de maquinaria, instalaciones provisionales de obra, el acopio de residuos. En caso de vertido accidental controlar que el suelo contaminado se deposita en un contenedor específico para poder ser retirado por gestor autorizado de residuos peligrosos	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Se coloca un vallado perimetral adecuado para evitar el acceso de la fauna a la zona de trabajo	Cerramiento perimetral del área, mediante un vallado según normativa para la fauna cinegética y siguiendo las directrices que marca la Junta de Extremadura.	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Se respetan los periodos de restricción por reproducción y cría	Se suprimen temporalmente las medidas preventivas relativas a la limitación temporal de los vuelos, uso y construcción del aeródromo entre el 1 de febrero y el 31 de julio, ambos inclusive, coincidiendo con el periodo crítico de nidificación del águila imperial ibérica. Esta supresión será revisada anualmente, por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, hasta el año 2022 (5 años desde la última reproducción en ese paraje, tal y como marca el Plan de Recuperación del Águila imperial ibérica de Extremadura).	DIA	Construcción	3 años	Anual	Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra, así como en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informes mensuales del PVA en la fase obras, informe final 2022 fase de obras, e informe anual 2022 de la fase de explotación
	Seguimiento y control de afecciones sobre puntos sensibles (nidificación, etc.)	seguimiento de la pareja de águila imperial ibérica. Fomento de las poblaciones naturales de perdiz común	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra, así como en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informes mensuales del PVA en la fase obras, informe final 2022 fase de obras, e informe anual 2022 de la fase de explotación
Afecciones sobre la fauna	La suelta y mejora de las poblaciones de anátidas en la finca, dentro de la zona de campeo de la pareja de águila imperial ibérica se propone sustituir por un incremento de la superficie del recinto para el reforzamiento de la población de conejos hasta 10,49 ha, de las 4 ha previstas en la DIA, y el reforzamiento de la población de conejos con la repoblación de 200 conejos de monte con certificado genético en el recinto habilitado. Además, se incrementará el número de bebederos y comederos previstos que pasarán de 4 a 8 unidades, y se instalarán 20 majanos de hormigón prefabricado con reducción antimeloncillo y dos caballones de 20 m de longitud.	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de explotación	Informes mensuales del PVA en la fase obras, informe final 2022 fase de obras, e informe anual 2022 de la fase de explotación	

05.- Protección del Suelo y Vegetación	Jalonamiento y protección del arbolado	Que se realiza el marcado, jalonado y la disposición de protecciones individuales en los ejemplares arbóreos a proteger, determinando la necesidad de trasplantes específicos si fuera necesario	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Afecciones a la vegetación (sistema cortical, deposición de polvo, etc.)	Se establecerá un control en la correcta aplicación de riegos periódicos y su eficacia para todas las superficies que puedan provocar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión. La localización correcta del parque de maquinaria, instalaciones provisionales de obra, el acopio de residuos y las vías de acceso fuera de la zona del hábitat prioritario 6220 «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales»	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Retirada, acopio, conservación y mantenimiento de la tierra vegetal.	Que el acopio de materiales, en especial de la tierra vegetal extraída, se produzca de forma correcta, así como supervisar el correcto emplazamiento de almacenaje y su posterior utilización para la revegetación de superficies de suelo desnudo	DA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Aplicación de riegos a la vegetación afectada por el polvo Realización adecuada de trasplantes Medidas preventivas contra incendios							
06.- Patrimonio cultural	Se realiza seguimiento arqueológico del movimiento de tierras	Se realizará una prospección arqueológica intensiva en el área de explotación, con carácter previo a la ejecución de la instalación proyectada, ajustándose a lo establecido en la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura y en la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/1999. El promotor deberá comunicar a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, los resultados de la prospección e incluir en el proyecto de ejecución definitivo las medidas que determine ese organismo al respecto.	DIA	Previa obras	Permanente	Único	Queda reflejado en el Informe arqueológico recogido en el informe previo a la fase de obras. Certifica que la zona se encuentra liberada de cargas arqueológicas	Informe Previo del PVA Octubre de 2020
	Si se encuentran restos arqueológicos se siguen las medidas indicadas por la DG de Patrimonio Cultural	Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma, paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento a la Dirección General indicada anteriormente.	DIA	Construcción	Permanente	Único	Queda reflejado en el Informe arqueológico recogido en el informe previo a la fase de obras. Certifica que la zona se encuentra liberada de cargas arqueológicas	Informe Previo del PVA Octubre de 2020
	Afección / Reposición de Vías Pecuarias							
07.- Residuos	Gestión adecuada de la producción de residuos	Aplicación del plan de gestión de residuos de construcción y demolición	DIA	Desmantelamiento			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Presencia en obra de residuos mal gestionados	La Comprobación periódica de que no se producen vertidos accidentales de aceites o combustibles, o de otros elementos de desecho; y en caso de vertido accidental controlar que el suelo contaminado se deposita en un contenedor específico para poder ser retirado por gestor autorizado de residuos peligrosos	EsIA	Construcción			Se certifica su ausencia y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Adecuación de Punto Limpio y gestión correcta de los residuos almacenados	Correcto retiro de todos los materiales resultantes de construcción	EsIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
08.- Restauración ambiental y paisaje	Restauración morfológica	La no afección, durante la ejecución de las obras, de terrenos fuera del perímetro jalonado, verificándose que el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se limiten al interior de la zona acotada de las obras. Así como verificar el control en la definición de accesos a la zona de trabajo e instalaciones, verificando que el acceso de la maquinaria se realiza por el camino determinado en el proyecto y que no se abren nuevos caminos	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Preparación previa del terreno							
	Extendido de tierra vegetal	Que el acopio de materiales, en especial de la tierra vegetal extraída, se produzca de forma correcta, así como supervisar el correcto emplazamiento de almacenaje y su posterior utilización para la revegetación de superficies de suelo desnudo	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Ejecución de las tareas de revegetación	Comprobando que la revegetación de los taludes para consolidar las tierras, se realiza con vegetación arbustiva similar a la del entorno, madroño, romero, jara pringosa, labiérnago, lentisco y cornicabra. La correcta implantación de las comunidades vegetales establecidas, con especial atención a la pantalla visual en el lado oeste de la pista. El emplazamiento seleccionado para la reforestación de 7,4 hectáreas se propone cambiar por un nuevo emplazamiento con una superficie a reforestar de 10,4 ha ubicadas en el polígono 3, parcela 1, recinto 3, localizada a unos 2 km de la zona inicialmente prevista y donde se dispondrán un total de 4160 pies de Quercus suber, con una densidad de 400 pies/ha en un marco de plantación de 5 x 5 m.	DIA	Construcción			Se certifica su cumplimiento y queda relegado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra, así como en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informes mensuales del PVA en la fase obras, informe final 2022 fase de obras, e informe anual 2022 de la fase de explotación

	Limpieza y desmantelamiento de la zona de obras	La restitución y acondicionamiento de caminos afectados y zonas compactadas a la finalización de las obras, así como la reposición de servicios afectados y toda la limpieza de la misma.	DIA	Construcción				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
10.- Otros	Cualquier otro aspecto recogido en el EsIA o resolución del órgano ambiental	Comprobación de la no alteración de la raña en su extremo Este	DIA	Construcción				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en los informes mensuales y el informe final de la fase de obra	Informes mensuales del PVA en la fase obras e informe final 2022 fase de obras
	Cualquier evidencia documental requerida								
Fase III Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de funcionamiento									
00.- Respeto de zonas ocupadas	No hay afecciones en zonas colindantes								
01.- Atmósfera									
02.- Ruidos	No se realizan sobrevuelos innecesarios para evitar las molestias por ruido	Se supervisará la información dada a los usuarios (pilotos) del aeródromo sobre la existencia de los espacios de Red Natura 2000 en el área de influencia del aeródromo, cuyo sobrevuelo a menos de 300 metros conviene evitar, así como la necesidad de altura de vuelo mayor a 3000 metros en el sobrevuelo del Parque Nacional de Cabañeros. Igualmente se informará a los pilotos de la necesidad de realizar los despegues en dirección oeste-este y aterrizajes en dirección Este-Oeste, salvo por razones de seguridad aérea	EsIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Se realizan los controles de ruido previstos	Se realizará un control periódico de los niveles de ruido durante la explotación, con el fin de que se mantengan dentro de los límites legales vigentes y no produzcan molestias ni a la población ni a la fauna; así como inspecciones periódicas en los motores de los aparatos, para asegurar que se encuentren en perfecto estado y minimizar la emisión de ruidos. Se realizarán mediciones y controles adicionales ante la integración de nuevas aeronaves de características significativamente distintas de las previstas inicialmente, para descartar que produzcan niveles de ruido superiores.	DIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Comprobación de no superación de los niveles de inmisión aceptables y, en su caso, aplicación de medidas correctoras	Una vez iniciada la actividad se realizará un estudio acústico con mediciones reales para determinar si se cumplen los límites establecidos en la normativa de ruido y en particular en el Real Decreto 1367/2003, de 19 de octubre.	DIA	Funcionamiento	Permanente	Único		Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
03.- Hidrología	Control de vertidos accidentales	comprobación de que no se producen vertidos accidentales de aceites o combustibles, o de otros elementos de desecho	EsIA	Funcionamiento				Se certifica su ausencia y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Autorización de la Confederación Hidrográfica u organismo de Cuenca (efluentes, ocupación de zona de policía, etc.)								
04.- Fauna	Riesgo de colisión con la avifauna	Se verificará la correcta comunicación entre el vigilante de pista en tierra y el piloto para evitar operaciones de aterrizaje o despegue en presencia de aves en la zona. Se cotejará que se han sustituido las plantas atractivas para la avifauna (cereal, girasol, etc...) por otras que no tengan efecto llamada.	DIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Se respetan los periodos de restricción establecidos	Se suprimen temporalmente las medidas preventivas relativas a la limitación temporal de los vuelos, uso y construcción del aeródromo entre el 1 de febrero y el 31 de julio, ambos inclusive, coincidiendo con el periodo crítico de nidificación del águila imperial ibérica. Esta supresión será revisada anualmente, por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, hasta el año 2022 (5 años desde la última reproducción en ese paraje, tal y como marca el Plan de Recuperación del Águila imperial ibérica de Extremadura).	DIA	Funcionamiento	3 años	Anual		Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Afecciones. Hay sistemas de registro y seguimiento de incidentes entre fauna y aeronaves	Se definirá el sistema de registro y seguimiento de los incidentes de la fauna con las aeronaves, que deberá estar operativo en el momento en que el aeródromo entre en funcionamiento. Este registro deberá incluir un protocolo para el registro de los incidentes en el que se identifique, como mínimo, la especie o especies afectadas, el número de consecuencias del incidente, así como la zona y la altitud en la que se ha producido. En caso de producirse algún incidente, se remitirán los datos al organismo competente en gestión de fauna para determinar las acciones a adoptar, en caso de que sean necesarias.	DIA	Funcionamiento	Permanente	Anual		Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Seguimiento del estado del vallado perimetral para evitar el acceso de la fauna	Se recorrerá el vallado perimetral para verificar su correcto estado y conocer posibles afecciones a la fauna	EsIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
05.- Protección del Suelo y Vegetación	Aplicación del programa de mantenimiento de la vegetación implantada (riegos, etc.)	Se comprobará el buen estado fitosanitario de la pantalla vegetal autóctona. Se informará debidamente en el caso de la necesidad de reposición de marras.	EsIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Seguimiento de la evolución de la vegetación implantada	La realización de un seguimiento de la evolución de las comunidades vegetales implantadas y/o trasplantadas	EsIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
	Medidas preventivas contra incendios								
07.- Residuos	Gestión adecuada de residuos generados	La comprobación de que no se producen vertidos accidentales de aceites o combustibles, o de otros elementos de desecho	EsIA	Funcionamiento				Se certifica su ausencia y cumplimiento, quedando reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
09.- Espacios naturales protegidos y zonas de interés ambiental	Se evitan afecciones sobre espacios naturales	El promotor deberá informar a los usuarios (pilotos) sobre la existencia de los espacios de Red Natura 2000 en el área de influencia del aeródromo, cuyo sobrevuelo a una altura de menos de 300 m conviene evitar.	DIA	Funcionamiento				Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación

10.- Otros	Cualquier otro aspecto recogido en el EsIA o resolución del órgano ambiental	Se comprobará que la retirada de animales muertos y basuras que puedan ser atrayentes para las grandes aves necrófagas, se está realizando de manera adecuada. Se establecerá un seguimiento sobre las poblaciones de conejo en el entorno del cercado y los majanos, mediante estimas poblacionales por esfuerzo de muestreo. Se revisará el estado de la valla perimetral, comederos y majanos instalados, comprobando que no hubiera deficiencias en los mismos. Se realizará un seguimiento sobre las poblaciones de Perdiz Común, mediante estimas poblacionales por esfuerzo de muestreo, se comprobará y el correcto funcionamiento y estado de los comederos y bebederos instalados.	EsIA	Funcionamiento			Se certifica su cumplimiento y queda reflejado en el informe anual 2022 de la fase de explotación	Informe anual 2022 fase de explotación
Cualquier evidencia documental requerida								
Fase IV Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de desmantelamiento								
09.- Otros	Cualquier otro aspecto recogido en el EsIA/DA o resolución del órgano ambiental	En caso de finalización de las actividades y cierre del aeródromo, se deberá devolver el terreno a su estado original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, revegetando con especies autóctonas y retirando los residuos resultantes del desmantelamiento.	DIA	Desmantelamiento			No aplica. Solo en caso de que se clausurará la actividad	